

***行政會議列管案件歷次執行情形彙整表：**

列管編號	列管案件內容及歷次會議執行情形
<p>97-344-A1 弘道樓搬拆及人文大樓興建安</p>	<p>344 次會議校長指示事項： 「人文大樓興建工程」業獲教育部核定通過，請總務處發文給弘道樓使用單位儘速完成搬遷，並請總務處就弘道樓搬遷拆除及人文大樓興建訂定時程，製作甘特圖，並於每一次行政會議作進度報告。</p> <p>345 次會議執行情形： 於 98 年 6 月 10 日函文弘道樓管委會通知相關使用單位儘速完成搬遷，興建期程甘特圖詳如附件。</p> <p>346 次會議執行情形： 重新辦理遴選建築師公告作業（簽核中）。</p> <p>總務長補充報告： 本案為配合委員可開會時間，所以較原訂時程延誤一個月，目前預訂 10 月 22 日進行建築師審查。</p> <p>347 次會議執行情形： 於 98 年 9 月 8 日重新辦理遴選建築師公告作業，10 月 23 日召開建築師遴選作業。</p> <p>348 次會議執行情形： 11 月 7 日與評選第一優勝廠商議約。</p> <p>349 次會議執行情形： 一、經現場觀看，除圖書資訊學研究所及微光機電系統量測實驗室未搬離外，其餘皆已搬離。 二、經詢問辦公室人員，圖書資訊研究所將於 99 年 2 月搬遷，微光機電系統量測實驗室預定於 12 月底前搬遷。 三、人文大樓 12 月 9 日召開興建委員會第一次會議。12 月 14 日訂約。12 月 22 日提送初步規劃設計資料送審(呈核中)。</p> <p>350 次會議執行情形： 已完成植栽測量、工程地質鑽探、初步規劃設計報告修訂。</p> <p>351 次會議執行情形： 許育嘉建築師事務所完成初步規劃設計，規劃面積比原核定面積增加 4,593.29 平方公尺，將去函教育部報請核備。</p> <p>352 次會議執行情形： 一、修正之「30%規劃設計報告」於 99 年 4 月 28 日函送教育部審查。並於 5 月 4 日轉送工程會續行審議。 二、修正之都市設計審議圖說於 99 年 4 月 29 日函送市府審查。</p> <p>353 次會議執行情形： 一、30%規劃設計圖說於 99 年 5 月 20 日經公共工程會如數核列通過，並轉呈行政院核定中。</p>

二、都市設計圖說依市府都審委員會第 203 次會議決議及建議事項修正通過。

354 次會議執行情形：

- 一、「30%規劃設計報告書」經行政院公共工程委員會於 5 月 20 日函文本校原則同意，6 月 3 日行政院核復，6 月 17 日教育部核定。
- 二、「都市設計審議資料」業經台中市政府 7 月 6 日核定。
- 三、99 年 7 月 13 日召開樹木移植作業協調會。
- 四、99 年 7 月 29 日召開規劃設計報告書審查會。

357 次會議執行情形：

- 一、99 年 8 月 18 日規劃設計報告書已獲審查認可。
- 二、99 年 8 月 27 日辦理細部設計圖說審查會。
- 三、99 年 9 月 15 日提送工程預算書圖及施工規範，目前初稿簽核中。

358 次會議執行情形：

99 年 10 月 26 日建築工程開標，由勝緯營造股份有限公司以新台幣 295,360,000 元整得標。

359 次會議執行情形：

1. 建築工程：99 年 10 月 26 日由勝緯營造股份有限公司以 295,360,000 元得標，預計 100 年 1 月份動土。
2. 機電工程：
 - (1)99 年 11 月 12 日機電工程招標文件公開閱覽。
 - (2)99 年 12 月 8 日許育嘉建築師事務所提送修正預算書圖呈核中。
 - (3)預計 99 年 12 月下旬辦理上網公開招標。

360 次會議執行情形：

1. 建築工程：100 年 1 月 24 日開工，目前進行弘道樓拆除作業。
2. 機電工程：
 - (1)100 年 1 月 13 日機電工程開標，由穗昌企業股份有限公司得標，決標金額為 56,760,000 元。
 - (2)配合建築工程施工進度，預計 4 月底開工。

361 次會議執行情形：

1. 建築工程：
 - (1)勝緯營造股份有限公司為配合樹木移植作業於 100 年 3 月 3 日申請停工。
 - (2)人文大樓樹木移植於 100 年 3 月 5 日起已移植 16 棵，尚有 11 棵因原預定移植地點(社管院)不同意接收，已洽請劉東啟教授另覓移植地點。
2. 機電工程：

配合建築工程施工進度，預計 4 月底開工。

362 次會議執行情形：

1. 舊弘道樓已於 100 年 3 月 2 日完成拆除。
2. 人文大樓興建工程實際進度 0.77%，樹木移植作業已於 4 月 30 日完成；4 月 28 日科博館屈博士辦理 2 處試坑調查，預定 5 月 6 日前可完成。

363 次會議執行情形：

1. 本案業已於本（100）年 4 月 30 日完成基地樹木移植工程；同年 5 月 5 日完成遺址試坑調查。5 月 6 日由校長主持開工動土典禮。
2. 本工程疑似遺址經台中市政府文化局 100 年 5 月 24 日函覆本校復工；目前進行點井降水工程施作及開挖前置作業。
3. 人文大樓興建工程實際進度為 0.93%，機電工程預定於 6 月 7 日開工。

364 次會議執行情形：

1. 建築工程：
人文大樓興建工程預定進度為 6.11%，實際進度 6.21%；目前進行地下室結構施工工程。
2. 機電工程：
目前實際進度 1.73%，接地線施作已完成，餘配合建築標施作中。

365 次會議執行情形：

1. 建築工程：
目前進行地下室結構施工工程；預定進度 11.29%，實際進度 10.86%，落後原因為 8 月份鋼筋工不足，現已改善。
2. 機電工程：
配合建築工程施作，目前進行閥基水箱連通管施作。

366 次會議執行情形：

1. 建築工程：
截至 11 月 7 日止，工程進度為 14.2%。現正進行地下室頂板組立鋼筋工程。
2. 機電工程：
進行地下 1 樓柱牆配管、給水、高壓電管過牆預留套管施作。

367 次會議執行情形：

1. 建築工程：
 - (1) 截至 12 月 19 日止，已完成地下室結構。目前進行 1 樓結構體灌漿前查驗工作。工程進度為 18.97%。
 - (2) 本工程於 12 月 12 日召開校內工程督導會議。
 - (3) 12 月 13 日行政院公共工程委員會委員蒞校進行本案工程查核。
2. 機電工程：
配合建築工程施工，現正進行 1 樓柱內配管，實際進度為 2.86%。

	<p>368 次會議執行情形：</p> <p>1. 建築工程：已完成二樓結構體，實際進度 24.93%，預定 101 年 2 月 9 日四樓灌漿。 機電工程：配合建築工程施工，目前辦理 3F 牆度配管，實際進度 3.43%。</p> <p>2. 建築工程：已完成二樓結構體，實際進度 24.93%，預定 101 年 2 月 9 日四樓灌漿。 機電工程：配合建築工程施工，目前辦理 3F 牆度配管，實際進度 3.43%。</p> <p>369 次會議執行情形：</p> <p>1. 建築工程：已完成 5 樓地板，截至 3 月 12 日止預定進度 30.8%，實際進度 29.9%。</p> <p>2. 機電工程：配合建築工程施工，目前進行 5 樓配管施工。</p> <p>370 次會議執行情形：</p> <p>1. 建築工程：完成六樓地版灌漿。預定 101.4.18 七樓地版灌漿。預定進度 35.47%，實際進度 35.96%。</p> <p>2. 機電工程：配合建築工程施工，目前辦理：4F 清管、6F 柱牆配管、B1F 變更打鑿配管配線。</p>
<p>98-346-A1 植化館搬拆及應用 科技大樓興建安</p>	<p>346 次會議校長指示內容：</p> <p>人文大樓獲教育部核定補助 2.3 億，校務基金配合提撥 2.7 億；應用科技大樓獲教育部核定補助 2.7 億，校務基金配合提撥 3.5 億。教育部共補助 5 億，規定本校需於明(99)年底完成發包，否則經費收回。請總務處規劃時程，掌控進度，可將預定完成發包工作訂於明年 9 月底，再依序往前規劃相關前置工作，並列出各院應配合完成的時程，並請文學院及工學院配合總務處相關工作。植化館預定於明年中拆除，現有單位應予以合理安置於理工大樓，剩餘空間再由工學院處置，請工學院與生科院協商辦理。植化館搬拆及應用科技大樓工程案列管，以監督進度。</p> <p>347 次會議執行情形：</p> <p>生科院： 依校長 98 年 10 月 7 日召開之會議決議辦理。</p> <p>工學院： 一、配合總務處規劃時程及進度辦理發包工作。 二、社館一館及植化館拆除，現有單位安置於理工大樓一節，密切與生科院協商中。</p> <p>總務處： 一、本案已於 98 年 10 月 1 日召開空間分配及管理委員會議討論，有關植化館拆遷及合理安置於舊理工大樓乙節，請生科院與工學院先行協商，再擇期請校長出面解決。 二、98 年 10 月 7 日經校長與相關單位溝通討論植化館拆遷、安置問題，最後決議：舊理工大樓行銷系騰空空間分配生科院使用，社管一館暫由工學院使用，俟「應用科技大樓」新建完成，再拆遷社管一館。</p>

- 三、經盛副總務長會同相關人員會勘「應用科技大樓」新建基地，若不拆除社管一館，恐將影響該大樓興建。為安置工學院之需求，再與工學院協商使用惠蓀堂地下室部份空間。
- 四、人文大樓已配合修正興建期程。
- 五、人文大樓與應用科技大樓相關預定期程表，詳附件。（第 41、42 頁）

348 次會議執行情形：

生科院：

已依本校會議決議轉知生科系規劃中。

工學院：

- 一、業於 11 月 4 日將「國立中興大學應用科技大樓新建工程規格需求」資料送請總務處辦理遴選建築師作業。
- 二、惠蓀堂地下室部份空間因通風及設備因素，僅可當為研究室及討論室等空間，機械系及醫工所實驗室尚未尋得適當空間安置。

總務處：

- 一、已於 98 年 10 月 27 日召開「惠蓀堂地下一樓空間使用協調會」作成結論：於「應用科技大樓」興建期間，由工學院暫時借用惠蓀堂地下一樓部分空間，俟該大樓興建完成再搬遷歸還。
- 二、98 年 11 月 16 日已上簽圈選評選委員，待評選委員確定後即排定會議審議招標文件。

349 次會議執行情形：

工學院：

- 一、業於 11 月 4 日將「應用科技大樓新建工程規格需求」資料送總務處營繕組在案。目前配合總務處辦理「委託規劃設計、監造服務」之招標作業中。
- 二、惠蓀堂地下室部份空間因通風及設備因素，僅可當為研究室及討論室等空間，機械系及醫工所實驗室尚未尋得適當空間安置。

生科院：

98 年 11 月 19 日本院主管會議通過成立「因應應用科技大樓興建需搬拆空間專案小組」，成員共計 10 人，由林副院長金和擔任召集人，生科系林主任幸助擔任執行長，歷經 3 次會議，已於 12 月 15 日完成相關規劃及經費預估，並於 12 月 21 日簽請校方補助經費在案。

相關經費需求如下：

- 一、生命科學館現有設備及硬體設施資產總金額為 35,275,300 元，無法再使用或報廢設備金額 14,506,900 元(41%)，搬遷可再利用設備金額 20,768,400 元(59%)。
- 二、生科大樓溫室遷建工程經費需求 6,480,000 元。
- 三、理工大樓土木工程、外觀整建工程及委託設計監造等經費需求 31,616,609 元。
- 四、理工大樓內部實驗設施規劃經費需求 22,719,530 元。
- 五、生科大樓溫室遷建工程經費、理工大樓土木工程、外觀整建工

程及委託設計監造等經費及理工大樓內部實驗設施規劃經費共計 60,816,139 元。

惟規劃過程中，有幾項尚待解決之問題，擬請校方協助之事項如下：

- 一、「大型發酵槽」設備，基於體積及重量考量，擬安置於舊理工大樓 101 室之空間，惟目前由「環境保育暨防災科技中心」及「先端產業暨精密製成研究中心」使用中，為配合應科大樓興建時程，爰請總務處協調，以利本院進行整體空間規劃及搬遷作業。
- 二、理工大樓原以教室為設計主軸，本院搬遷至原行銷系空間主要用途為實驗室及飼育室，其樓層地板承重力是否足夠需求(概估約 344.9kg/m²)，擬請營繕組評估建築本體結構之承載能力，以及是否有補強之必要，以維護未來使用師生之安全。
- 三、由於理工大樓屋頂之承載能力不足、且光照不佳，生命科學館旁之溫網室擬規劃搬遷至生科大樓樓頂，擬請營繕組依消防及建築相關法規儘速委託專家評估其可行性，以配合相關搬遷作業期程。

總務處：

- 一、98 年 11 月 27 日會同行銷系及生科系到舊理工大樓現場查勘，與兩單位協調搬遷、騰空事宜。配合搬遷預算列在 99 年度，已請搬遷單位開始規劃進行預備工作。
- 二、「應用科技大樓新建工程」訂於 12 月 29 日召開第一次評選會議審議招標文件。

350 次會議執行情形：

工學院：

- 一、應用科技大樓遴選建築師公告已在 1 月 19 日上網公告，3 月 2 日截止收件，預定 3 月 3 日召開資格標，3 月 4 日進行建築師評選。
- 二、至社管一館機械系及醫工所空間安置問題，於 99 年 1 月 21 日由蘇副校長召開之「應用科技大樓第 5 次籌建會」中已作成「與建築師研究保留社管一館建築物與新建工程之相容性」之決議。

生科院：

- 一、有關溫室部份，原校長裁示，可由生科中心規劃於防檢疫大樓 9 樓；99 年 1 月 11 日生科中心楊主任邀集院長、生科系主任及生科系相關教師討論可行性。因防檢疫大樓 9 樓已設計規劃屋頂，無法改建成生科系需求之自然採光溫室，且後續生科系無力負擔龐大之維持費用，因此生科系不建議建置於此。依此，已於 99 年 1 月 13 日隨同生科中心楊主任向校長報告，並獲得校長同意將溫室興建於生科大樓頂樓。
- 二、99 年 1 月 22 日總務處蘇副校長召開植化館拆遷作業協商會議，會議中結論摘錄如下：
 1. 原位於舊植化館周邊溫室之搬遷位置，經校長裁示改設於生科大樓頂樓。

2. 經評估結果，溫室設置地點如改設於應科大樓內將可節省學校經費支出。
3. 因應科大樓遴選建築師已上網公告，將於99年3月4日進行建築師評選，俟建築師遴選完成後，再與有關單位(工學院)及建築師商討應用科技大樓是否增建一層樓分配予生科院及相關事宜。
4. 生科系將與本案承辦人員陳雅芳小姐，依生科系所提方案，重新擬定舊植化館搬遷之期程，並請於期程內完成搬遷，俾利應科大樓之開工興建。

總務處：

- 一、應用科技大樓建築師評選已訂於99年3月4日辦理。
- 二、生科系與營繕組承辦人就植化館搬遷期程規劃中。

351次會議執行情形：

工學院：

- 一、應用科技大樓建築規劃案，經於3月4日遴選結果由唐真真建築師事務所執行後，本院業於3月11日召集進駐單位與建築師事務所團隊舉行溝通座談會。
- 二、目前該建築師事務所團隊正一一與進駐單位討論個別需求與空間規劃中。

總務處：

- 一、植化館搬遷及理工大樓整修工程：
勞務採購簽辦中，待奉核後即上網辦理公開招標。(預計3月29日上網、4月8日開標)。
- 二、應用科技大樓：
已於3月18日完成議價事宜，待簽核後即與事務所完成簽約事宜。(近日事務所已密集和使用單位開會討論，待討論後擇日召開審查會再做全面檢討)。

生科院：

- 一、99年1月22日蘇副校長召開植化館拆遷作業協商會議。
- 二、99年1月27日生科系召開第一次暫時搬遷規劃會議，規劃暫時搬遷舊理工大樓空間規劃與所需經費。
- 三、99年2月2日生科系召開第二次暫時搬遷規劃會議，並訂定搬遷時程。
- 四、99年2月9日生科系召開第三次暫時搬遷規劃會議，研擬暫搬經費需求。
- 五、99年3月2日生科系召開第四次暫時搬遷規劃會議，研擬暫搬經費需求。
- 六、99年3月23日蘇副校長與生科系主任協商植化館搬遷事宜。
- 七、99年3月30日營繕組邀請生科系主任參加國際農業研究中心新建工程協商會議。
- 八、99年4月8日生科系邀請蘇副校長蒞臨生科系舉行植化館拆遷座談會。

352 次會議執行情形：

工學院：

- 一、4 月 14 日召開第七次籌建會議，各進駐單位與唐真真建築師事務所團隊就進駐樓層及空間規劃需求進行進一步溝通。
- 二、會後 4 月 23 日及 28 日建築師均依各單位意見一次一次傳送修正後建築平面圖給各單位確認。
- 三、另為植化館及社管一館拆遷空間安置事宜，4 月 22 日蘇副校長召集相關單位生科系、機械系、醫工所及通訊所，召開舊理工大樓空間分配協商會議，目前正進行空間分配規劃中。

生科院：

- 一、依據 347 次會議執行情形總務處報告第二點，98 年 10 月 7 日經校長與相關單位溝通討論植化館拆遷、安置問題，最後決議：舊理工大樓行銷系騰空空間分配生科院使用，社管一館暫由工學院使用，行銷系空間包括理工大樓一樓、二樓及三樓空間。
- 二、鑒於理工大樓建築結構及使用執照問題，99 年 4 月 22 日總務處召開理工大樓空間分配會議，建議於應科大樓增建十樓作為植化館永久搬遷使用，及於應用科技大樓頂樓增建溫室作為植化館溫室永久拆遷使用。在此前提下，生科系同意暫時搬遷至理工大樓行銷系空間，並同意將原分配予生科系之理工大樓三樓空間由工學院機械系使用，及一樓空間由「環境保育暨防災科技中心」及「先端產業暨精密製成研究中心」使用。
- 三、植化館溫網室暫搬空間，目前校方仍未有結論，懇請校方協助解決，以免影響師生之教學研究。

總務處：

- 一、應用科技大樓目前仍在進行基本設計，唐真真建築師事務所預計於 5 月 14 日前提出。
- 二、舊理工大樓已委請長億建築師事務所規劃設計，預計 99 年 12 月完成搬遷。

353 次會議執行情形：

一、應用科技大樓：

- (一) 已於 99 年 5 月 14 日提出基本設計圖說，使用單位書面審查中。
- (二) 30%規劃設計圖說已於 6 月 2 日函送教育部，6 月 4 日送台中市都發處辦理都審。

二、植化館拆遷至理工大樓：

建築師密集與使用單位討論，進度順利，預計 6 月中旬提出相關發包圖說，7 月初可上網公告招標。

354 次會議執行情形：

一、應用科技大樓：

- (一) 「30%規劃設計報告書」業經教育部 99 年 7 月 22 日教育部台高(三)字第 0990123489 號函)復：原則同意地下一樓，

地上十樓，金額6億2千萬元。

(二)「都市設計審議資料」經台中市政府於7月14日召開都市設計審查委員會議通過。

(三)唐真真建築師事務所於7月2日即積極進行細部設計作業中。

二、植化館拆遷至理工大樓：

(一)詹億彰建築師7月5日提送預算書、圖，因修正部分圖說，7月9日退還事務所重新修正。

(二)7月20日詹億彰建築師事務所重新提送修正後資料，惟因預算超出原編列經費再次退回修正。

(三)7月28日再次提送修正後之發包圖說及預算，經審查有部分小缺失已請詹億彰建築師事務所修正，於7月30日修正完成到校。目前預算書初稿審核加會使用單位中，預計8月下旬上簽辦理招標事宜。

357次會議執行情形：

一、舊理工大樓整修案，99年9月21日開標結果流標，第二次招標文件簽核中。

二、應用科技大樓目前尚在進行細部設計中，預計9月底建築執照將送台中市政府審查。

358次會議執行情形：

1. 應用科技大樓

(1)99年10月26日上網辦理公開閱覽，期限99年10月27日至11月5日(含民眾意見送達時間)。

(2)99年11月9日土木工程上網公告，預計12月6日截標，12月7日開標。

2. 植化館拆遷(舊理工大樓裝修工程)

(1)99年10月7日第2次招標，因廠商價格未進入底價而廢標。

(2)99年11月8日第3次招標，因廠商價格未進入底價而廢標。

(3)99年11月10日上簽辦理第4次招標。

359次會議執行情形：

1. 應用科技大樓，建築工程於99年12月7日完成發包，由興亞營造工程股份有限公司以397,900,000元得標。

2. 植化館拆遷(舊理工大樓裝修工程)，99年11月30日由久仲泰營造有限公司以16,890,000元得標。

360次會議執行情形：

1. 應用科技大樓：

(1) 建築工程：目前進行基地周邊樹木斷根作業。

(2) 機電工程：預計於3月9日辦理預算檢討。

2. 植化館拆遷(舊理工大樓裝修工程)：

(1) 建築工程：目前工程進行內部庫板隔間。

(2) 水電工程：目前配合使用單位整理安裝實驗室等相關設備。

(3) 預計100年3月17日完工。

361 次會議執行情形：

1. 應用科技大樓：

(1) 建築工程：

目前工程基地周邊樹木斷根作業完成，100年3月16日興亞營造以興工字第100031602號來函要求近日將依契約進場施作安全圍籬。

(2) 機電工程：

100年3月16日召開「應用科技大樓新建工程機電空調工程預算協調會議」，會議中請使用單位列席，並請建築師說明預算調整之理由及機電設計之範圍。

2. 植化館拆遷（舊理工大樓裝修工程）：

目前正進行水電工程施工，及配合使用單位整理安裝實驗室等相關設備。

362 次會議執行情形：

1. 應用科技大樓：

(1) 建築工程：目前工程基地周邊樹木斷根作業完成；安全圍籬施作工程，俟植化館、社管一館及溫室搬遷完竣後，立即通知承包商施作。

(2) 機電工程：100年4月27日簽奉核准（1000051565號），依教育部核定之金額招標，已發函通知建築師修正預算書後再辦理招標。

2. 植化館拆遷（舊理工大樓整修工程）：

(1) 舊理工大樓整修工程業已整修完竣。

植化館及社管一館搬遷工程進度達99%。

363 次會議執行情形：

1. 因植化館、社管一館搬遷工程因電話線路及網路工程尚未完竣，搬遷暫緩。

2. 植化館雞舍擬搬遷至舊遺傳中心，因土木系、理學院、機械系、化學系等單位不同意，目前協調動科系提供場所支援。

3. 溫室搬遷工作俟農藝系植栽移植完成後，再行搬遷。

4. 機電工程部分：建築師於100年4月29日來函；本案機電工程部分需經費為：1億3,227萬9,369元；本校於100年5月27日召開「應用科技大樓新建工程機電空調工程」經費協調會議。因變壓器容量偏高，並於100年6月1日召開用電需求檢討會議，會議結論目前簽核中。

364 次會議執行情形：

1. 植化館原使用單位已搬遷完畢。社管一館搬遷工程因舊理工大樓3樓部份機電施工缺失尚未完成改善，俟缺失改善完成後再進行搬遷。

2. 應用科技大樓：

(1) 建築工程：

a. 應用科技大樓新建工程業於100年7月29日舉行開工動土典

禮儀式。

b. 基地內溫室拆遷工程預計 8 月 23 日完成。

(2) 機電工程：

招標文件等相關資料業於 100 年 07 月 18 日至 7 月 22 日辦理公開閱覽，閱覽期間無相關回覆意見；擬於近期內上網公告招標。

365 次會議執行情形：

1. 植化館原使用單位已搬遷完畢。舊理工大樓部份機電施工缺失尚未完成改善。又因原設計總電源不足，需額外追加外線電源，已於 9 月 26 日提出預算書圖，擬另案辦理外線追加工程。

2. 應用科技大樓：

(1) 建築工程：基地內樹木移植預計 10 月 13 日可完成。本工程營造商(興亞營造)於 7 月 29 日向業管單位申報開工，惟所送資料-土方計算書尚需補正，開工報告尚未奉核准。

(2) 機電工程：預定於 10 月 18 日下午 2 時辦理開標。

366 次會議執行情形：

1. 植化館搬遷至舊理工大樓工程已搬遷完竣。

2. 舊理工大樓部份機電施工缺失，廠商預計於 11 月 13 日前全部改善完成，屆時即可申報竣工。

3. 應用科技大樓：

(1) 應科大樓基地樹木移植工程因管線穿越無法施工，目前停工中。

(2) 應科大樓機電工程於 11 月 2 日辦理第二次公開招標，因無廠商投標而流標，業已通知設計單位檢討原因。

367 次會議執行情形：

1. 植化館各單位搬遷至舊理工大樓工程已搬遷完竣。

2. 舊理工大樓機電增設工程業於 100 年 12 月 9 日竣工，訂於 12 月 23 日辦理驗收程序。

3. 應用科技大樓：

(1) 應科大樓基地樹木移植工程因管線穿越無法施工，目前停工中。

(2) 機電工程因發包二次無廠商投標而流標，於 100 年 11 月 10 日發函設計單位檢討原因。設計單位提出可減項約 644 萬，另建議依教育部所提每坪 1 萬 6 千元為基準，增編 1,732 萬元，編列預算金額為 1 億 2,588 萬 8 千元，招標檢討報告已簽奉核准，並於 12 月 19 日函知建築師調整預算。

368 次會議執行情形：

1. 101 年 1 月 18 日機械系完成搬遷作業。

2. 101 年 1 月 17 日第 2 次變更追加工作議價，目前辦理契約變更程序。

3. 應用科技大樓：

(1) 建築工程：基地內之舊植化館拆除作業為避免影響教學，已通知承包商於 101 年 1 月 18 日申報開工進行拆除，

預定於開學前 2 月 12 日前完成拆除作業。

(2) 機電工程：業於 101 年 1 月 19 日上網公開招標，訂於 101 年 2 月 10 日開標。

369 次會議執行情形：

1. 舊理工大樓整修及搬遷已於 2 月 10 日竣工，建議解除列管。並將案名修改為「應用科技大樓興建安」。

2. 應用科技大樓：

(1) 建築工程：已完成舊建物拆除工作，目前進行工務所臨時水電，洗車台等設置。

(2) 機電工程：目前製作合約書及清理圖面是否完整(清圖)，並要求廠商製作相關計畫中。

370 次會議執行情形：

1. 舊理工大樓整修及搬遷訂於 101 年 4 月 23 日辦理初驗。

2. 應用科技大樓：建築工程：目前進行點井抽水及表土清運，實際進度 1.22%。

3. 機電工程：建築師已審查核對單價完成，目前製作合約書及設計圖面套繪作業進行中。

98-353-A2

女生宿舍興建事宜

353 次會議校長指示事項：

女生宿舍興建事宜，請總務處召集相關單位研商解決辦法，一切請在透明、公開的合法程序下進行，以解決相關問題。

354 次會議執行情形：

- 一、已依本校第 21 次校務協調會議決議，簽呈奉核成立專案小組，由蘇副校長擔任召集人，成員包含鄭學務長、盛總務長、蔡會計主任，財法系蔡惠芳老師、蔡岡廷老師及二位校外專家學者。
- 二、已於 99 年 8 月 6 日召開專案小組會議，會中委員提供多項處理方案供本校參考。會議決議由建築師依委員所提方案做檢討，並書面提列修正案內容，再召開專案小組第二次會議研討。

357 次會議執行情形：

擬另簽成立「專案小組」，針對楊博翔建築師所提檢討原因及對策，召開研商會議。

358 次會議執行情形：

已於 99 年 10 月 21 日召開第二次專案小組會議，會議決議先完成建照請領後，依第一、二次招標內容，辦理第三次招標作業。

359 次會議執行情形：

已於 99 年 10 月 21 日召開第二次專案小組會議，會議決議先完成建照請領後，依第一、二次招標內容，辦理第三次招標作業。目前建築師辦理建照申請程序中。

360 次會議執行情形：

100 年 1 月 19 日接獲建築師代領之建照及來函，並於 2 月 15 日簽准辦理第三次招標，預計於 3 月辦理招標程序。

361 次會議執行情形：

100 年 3 月 21 日已核准第三次招標，並於 3 月 23 日上網公開招標，預計於 4 月 21 日開標。

362 次會議執行情形：

100 年 4 月 21 日第三次招標，開標結果無廠商投標，隨後召開協商會議，建築師允諾於一週內提出修正案送本校。修正案於 4 月 28 日收件，因附件不全，已請建築師補件中。

363 次會議執行情形：

1. 本案因辦理 2 次招標，未能順利完成發包，奉校長指示成立專案小組召開會議討論；依前二次發包內容，重新辦理第 3 次招標作業，惟第 3 次亦無廠商投標。
2. 本處經召開協商會議，請建築師再次進行修正；100 年 5 月 17 日建築師提送第 3 次修正補件資料，目前陳請核示中。
3. 另本處於 5 月 24 日赴教育部請示，教育部建議應依合約書內容，請建築師無償設計，再重新招商。

364 次會議執行情形：

1. 100年7月13日召開發包修正檢討會議，經使用單位同意建築師於4億5千萬預算額度內修正部分建材及設備；並依會議決議：將建築、水電工程聯合承攬併案發包之方式陳報教育部同意。本案建築師之發包修正案及報部函簽核中。
2. 100年7月26日於女生宿舍誠軒大樓新建工程基地內發現「營埔遺址」，台中市文化資產管理中心於100年8月9日召開會議討論並決議將建築基地五分之四面積全面辦理開挖清查。本案俟接獲台中市政府來函（會議紀錄）後再辦理後續作業。

365次會議執行情形：

1. 100年7月13日召開發包修正會議，會議決議：同意建築師於4億5千萬預算額度內修正部分建材及設備，並將建築、水電工程以聯合承攬併案發包之方式報請教育部同意。
2. 另因基地遭遇頂橋仔遺址問題尚待處理，上揭事項暫緩報部。
3. 有關頂橋仔遺址挖掘部分現已委請國立自然科學博物館評估經費及期程。

366次會議執行情形：

女生宿舍基地因發現頂橋仔遺址，有關遺址挖掘部份，已委請國立自然科學博物館進行基地遺址搶救計畫挖掘作業。

367次會議執行情形：

女生宿舍基地因發現頂橋仔遺址，有關遺址挖掘部份，已委請國立自然科學博物館進行基地遺址搶救計畫挖掘作業。現地挖掘已於12月中旬完成，目前待回填及圍籬拆撤。

368次會議執行情形：

1. 100年7月13日召開發包修正研討會議，同意修正部分建材及設備，將重新報部修正招標內容後再辦理發包作業。
2. 同年7月26日遺址試掘發現古文物。因遺址挖掘計劃期程難以掌握，於9月5日簽准暫緩預算書報部程序，俟台中市政府文化局同意後方能辦理後續發包相關事宜。

369次會議執行情形：

遺址挖掘報告預定於101年3月20日完成後送文化局審查，依審查結果方得辦理後續事宜。

370次會議執行情形：

1. 試掘評估報告目前已完成，將送台中市文化局審查，俟審查結果方能確定遺址影響範圍及是否辦理變更設計，俾利辦理後續相關事宜。
2. 101年03月28日建築師申請履約爭議調解；本案將參照工程會委員建議以書面釋疑，4月6日建築師來函，配合釋疑處理爭議調解案撤回。

<p>100-366-B5 訂定「國立中興大學圍牆海報張貼管理要點」案</p>	<p>案由：擬訂定「國立中興大學圍牆海報張貼管理要點（草案）」（附件一），提 請討論。</p> <p>決議：緩議。</p> <p>附帶決議：請總務處與學務處研商本校海報張貼管理辦法，送行政會議討論。</p> <p>367 次會議執行情形： 總務處：海報張貼管理與學生權益息息相關，擬俟學務處凝聚學生意見後共商因應方式。</p> <p>368 次會議執行情形： 已於 2 月 15 日與學務處研商，擬提下次行政會議討論。</p> <p>369 次會議執行情形： 3 月 5 日已請學生代表到總務處討論，就公告欄設置位置初步達成共識。</p> <p>370 次會議執行情形： 研議加設公佈欄後禁止張貼於圍牆之可行性（包含所需經費及所設位置、數量等），另布條之懸掛業經清查並予列冊，俟海報全面禁止張貼圍牆後再研議各單位懸掛布條之位置、數量等管理措施。</p>
<p>100-368-B4 與北海道大學等 4 校合作案。</p>	<p>案由：擬與國外及大陸地區 4 所學校簽署學術交流合作協議書，請 討論。</p> <p>決議：照案通過。</p> <p>369 次會議執行情形： 已完成合約簽署 2 件(北海道大學、陝西師範大學)，其餘學校持續進行中。</p> <p>370 次會議執行情形： 已完成合約簽署 2 件(北海道大學、陝西師範大學)，其餘 2 件(法國拉薩爾博韋綜合理工大學、大陸華東師範大學)進行中。</p>
<p>100-369-A1 研討會活動資訊平台案建置案。</p>	<p>校長指示事項： 系所、學院常舉辦研討會活動，希望計資中心能夠協助學校建立一個資訊平台，以學院為區分，讓學校的師生同仁很容易就可以得知系所舉辦活動的日期及規模，相關單位也可提早擬定因應措施。</p> <p>370 次會議執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本校研討會訊息平台目前已整合於首頁最新消息"研討會·演講"專區，本專區於 2006 年建立，近三年平均，各單位總計每年有超過 200 個相關活動透過此專區發布消息。本專區同時提供發布單位與發佈時間等查詢功能。 2. 未來將陸續調整與增加功能，提供更完善的活動訊息平台。
<p>100-369-B6 場地設備管理使用暨收費辦法第五條條文修正案。</p>	<p>案由：為鼓勵學生多元學習，建請修正本校場地設備管理使用暨收費辦法第五條條文，以利學生社團舉辦活動，請 討論。</p> <p>決議：照案通過；學生社團借用場地應遵守該場地管理規定並於活動結束後恢復場地整潔。</p>

370 次會議執行情形：

總務處：

周知各相關單位依本修正辦法進行相關條文修訂。

學務處：

輔導學生社團借用學校場地時，遵守場地管理規定並於活動結束後恢復場地整潔。

文學院（綜合教學大樓）：

1. 依本校綜合教學大樓公共場地使用管理辦法第 5 條，列有場地收費減免相關規定。另在實務上，只要為教學相關活動、學生社團活動、非營利活動(或由生輔組提供相關證明)等，場地租借均為免費。
2. 其次，將擇日召開管委會討論是否修正前揭辦法相關條文，以配合本校場地設備管理使用暨收費辦法之修訂。

農資學院：

本院收費標準中訂定：學生社團借用本院場地[第一會議室或第二會議室]，場地使用費以 50% 計算。已擬定辦法於 4 月 13 日以簽呈方式簽請校長核定中。

理學院：

將於 101 年 4 月 19 日召開院務會議討論。

工學院：

本院各單位依既有規定配合辦理。

生科院：

依本院現行「共用場地使用管理辦法」(101 年 2 月 16 日經系所主管會議修正在案)第五條規定略以：「本校學生使用場地需檢具活動相關證明文件，經院長同意後酌予減收費用或不予收費。」

獸醫學院：

對於學生社團活動借用場地，經院長裁量後得以免費借用。

管理學院：

原則上遵照行政會議決議，但仍需視社管大樓教室使用狀況及配合大樓門禁時間而定。

法政學院：

本院與管理學院共用社管大樓，公共空間由大樓管理委員會訂定收費標準及管理，其餘之分配空間，目前除法律系訂有場地使用收費標準外，對於學生相關學術活動會議，皆可協調時段供學生免費使用。